



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO E VALOR							%	
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS		240 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.519,36	100% R\$ 12.519,36								4,46%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.746,72	60% R\$ 2.848,03	40% R\$ 1.898,69							1,69%
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 19.072,36		40% R\$ 7.628,94	60% R\$ 11.443,42						6,80%
4.0	ESTRUTURA	R\$ 25.802,55			40% R\$ 10.321,02	60% R\$ 15.481,53					9,19%
5.0	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 41.102,31			30% R\$ 12.330,69	25% R\$ 10.275,58	25% R\$ 10.275,58	20% R\$ 8.220,46			14,65%
6.0	COBERTURA/FORRO	R\$ 34.251,81			32% R\$ 10.960,58	28% R\$ 9.590,51	20% R\$ 6.850,36	20% R\$ 6.850,36			12,20%
7.0	PISOS	R\$ 20.265,96				30% R\$ 6.079,79	25% R\$ 5.066,49	45% R\$ 9.119,68			7,22%
8.0	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 3.152,73					100% R\$ 3.152,73				1,12%
9.0	ESQUADRIAS/GRADES/FERRAGENS	R\$ 31.033,30					50% R\$ 15.516,65	50% R\$ 15.516,65			11,06%
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.761,69					40% R\$ 5.904,68	60% R\$ 8.857,01			5,26%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/ DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 28.106,01				30% R\$ 8.431,80	30% R\$ 8.431,80	40% R\$ 11.242,40			10,01%
12.0	CAIXA D'ÁGUA - (TUBOS E CONEXÕES)	R\$ 4.401,31					40% R\$ 1.760,52	60% R\$ 2.640,79			1,57%
13.0	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.503,64						40% R\$ 3.401,46	30% R\$ 2.551,09	30% R\$ 2.551,09	3,03%
14.0	PINTURA	R\$ 26.818,85								100% R\$ 26.818,85	9,56%
15.0	COMBATE A INCENDIO/ SPDA	R\$ 3.293,74								100% R\$ 3.293,74	1,17%
16.0	DIVERSOS	R\$ 2.052,76								100% R\$ 2.052,76	0,73%
17.0	LIMPEZA	R\$ 772,28								100% R\$ 772,28	0,28%
<b>Total da Parcela</b>		<b>R\$ 280.657,38</b>	<b>R\$ 15.367,39</b>	<b>R\$ 9.527,63</b>	<b>R\$ 45.055,71</b>	<b>R\$ 49.859,21</b>	<b>R\$ 56.958,81</b>	<b>R\$ 65.848,81</b>	<b>R\$ 2.551,09</b>	<b>R\$ 35.488,72</b>	<b>100%</b>
<b>Percentual Simples</b>			<b>5,48%</b>	<b>3,39%</b>	<b>16,05%</b>	<b>17,77%</b>	<b>20,29%</b>	<b>23,46%</b>	<b>0,91%</b>	<b>12,64%</b>	
<b>Total Acumulado</b>			<b>R\$ 15.367,39</b>	<b>R\$ 24.895,02</b>	<b>R\$ 69.950,73</b>	<b>R\$ 119.809,94</b>	<b>R\$ 176.768,75</b>	<b>R\$ 242.617,56</b>	<b>R\$ 245.168,65</b>	<b>R\$ 280.657,38</b>	
<b>Percentual Acumulado</b>			<b>5,48%</b>	<b>8,87%</b>	<b>24,92%</b>	<b>42,69%</b>	<b>62,98%</b>	<b>86,45%</b>	<b>87,36%</b>	<b>100,00%</b>	