

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FELIPE DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ - P/
 DURAÇÃO: 120 DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)				%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.301,02	100%				2,15%
		R\$ 23.301,02					
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 30.751,45	24%	26%	25%	25%	2,84%
		R\$ 7.380,35	R\$ 7.995,38	R\$ 7.687,86	R\$ 7.687,86		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 35.557,69	100%				3,28%
		R\$ 35.557,69					
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.054,98	100%				0,56%
		R\$ 6.054,98					
5.0	FUNDAÇÕES	R\$ 65.846,29	100%				6,08%
		R\$ 65.846,29					
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.148,16	100%				1,03%
		R\$ 11.148,16					
7.0	ESTRUTURA	R\$ 191.266,84	60%	40%			17,66%
		R\$ 114.760,10	R\$ 76.506,74				
8.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 228.133,59	60%	40%			21,06%
		R\$ 136.880,15	R\$ 91.253,44				
9.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 53.394,80	40%	60%			4,93%
		R\$ 21.357,92	R\$ 32.036,88				
10.0	COBERTURA	R\$ 176.933,55		60%	40%		16,34%
			R\$ 106.160,13	R\$ 70.773,42			
11.0	PISOS E RODAPÉS	R\$ 80.234,20			100%		7,41%
					R\$ 80.234,20		
12.0	ESQUADRIAS, GRADES, FERRAGENS E PEITORIL	R\$ 48.591,71		25%	75%		4,49%
			R\$ 12.147,93	R\$ 36.443,78			
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.438,14			30%	70%	1,98%
				R\$ 6.431,44	R\$ 15.006,70		
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 14.551,67		25%	75%		1,34%
			R\$ 3.637,92	R\$ 10.913,75			
15.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.739,62				100%	0,62%
						R\$ 6.739,62	
16.0	PINTURA	R\$ 85.092,32				100%	7,86%
						R\$ 85.092,32	
17.0	LIMPEZA	R\$ 4.108,24				100%	0,38%
						R\$ 4.108,24	
Total da Parcela		R\$ 1.083.144,27	R\$ 422.286,66	R\$ 329.738,42	R\$ 212.484,45	R\$ 118.634,74	100,0%
Percentual Simples			38,99%	30,44%	19,62%	10,95%	
Total Acumulado			R\$ 422.286,66	R\$ 752.025,08	R\$ 964.509,53	R\$ 1.083.144,27	
Percentual Acumulado			38,99%	69,43%	89,05%	100,00%	