



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OBRA: CONCLUSÃO DA UPA - PORTE II - BAIRRO SANTA LÚCIA - SANTA IZABEL - PARÁ
PRAZO: 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)					%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.367,15	100%					0,41%
			2.367,15					
2	INSTALAÇÕES	251.085,94	25%	25%	25%	25%	43,83%	
			62.771,48	62.771,48	62.771,48	62.771,48		
3	CONSTRUÇÃO CASA DO GERADOR/LIXEIRA/DIVISÓRIA	42.795,99	40%	60%			7,47%	
			17.118,39	25.677,59				
4	ESQUADRIAS	41.760,91		100%			7,29%	
				41.760,91				
5	PAVIMENTAÇÕES	23.034,41		50%	50%		4,02%	
				11.517,20	11.517,20			
6	PINTURAS	58.216,38			40,00%	40,00%	20%	10,16%
					23.286,55	23.286,55	11.643,28	
7	ELEMENTOS DECORATIVOS	19.201,67		100%			3,35%	
				19.201,67				
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	128.684,93	20%	20%	20%	20%	20%	22,46%
			25.736,99	25.736,99	25.736,99	25.736,99	25.736,99	
9	LIMPEZA	5.750,15					100%	1,00%
							5.750,15	
Total da Parcela		572.897,52	107.994,02	186.665,85	123.312,23	111.795,02	43.130,41	100,0%
Percentual Simples			18,85%	32,58%	21,52%	19,51%	7,53%	
Total Acumulado			107.994,02	294.659,87	417.972,09	529.767,11	572.897,52	
Percentual Acumulado			18,85%	51,43%	72,96%	92,47%	100,0%	