

GOVERNO DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA

EXECUÇÃO: 120 DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO E VALOR				%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 23.867,83	100%				3,32%
		R\$ 23.867,83					
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.428,29	25,00%				3,67%
		R\$ 6.607,07	R\$ 6.607,07	R\$ 6.607,07	R\$ 6.607,07		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 921,55	100%				0,13%
		R\$ 921,55					
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 4.341,86	100%				0,60%
		R\$ 4.341,86					
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 63,99	100%				0,01%
		R\$ 63,99					
6.0	PAREDES/DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS	R\$ 15.928,91	35%				2,21%
		R\$ 5.575,12	R\$ 5.575,12	R\$ 4.778,67			
7.0	PISOS	R\$ 138.105,97	60%				19,20%
			R\$ 82.863,58	R\$ 55.242,39			
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 102.271,04	60%				14,22%
			R\$ 61.362,62	R\$ 40.908,42			
9.0	COBERTURA/FORRO	R\$ 125.930,13	60%				17,50%
			R\$ 75.558,08	R\$ 50.372,05			
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS	R\$ 150.309,03	60%				20,89%
			R\$ 90.185,42	R\$ 60.123,61			
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.995,32	50%				1,53%
			R\$ 5.497,66	R\$ 5.497,66			
12.0	LOUÇAS SANITÁRIAS/FERRAGENS	R\$ 21.109,97	50%				2,93%
			R\$ 10.554,99	R\$ 10.554,99			
13.0	PINTURA	R\$ 96.189,15	60%				13,37%
				R\$ 57.713,49	R\$ 38.475,66		
14.0	LIMPEZA	R\$ 2.956,90	100%				0,41%
					R\$ 2.956,90		
Total da Parcela		R\$ 719.419,94	R\$ 41.377,42	R\$ 338.204,54	R\$ 291.798,35	R\$ 48.039,63	100,0%
Percentual Simples			5,75%	47,01%	40,56%	6,68%	
Total Acumulado			R\$ 41.377,42	R\$ 379.581,96	R\$ 671.380,31	R\$ 719.419,94	
Percentual Acumulado			5,75%	52,76%	93,32%	100,00%	