

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE AMERICANO
 LOCAL: COMUNIDADE DE AMERICANO
 DURAÇÃO: 90 DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)			%
			30 dias	60 dias	90 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.938,95	100%			7,42%
		R\$ 11.938,95				
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.726,92	30,00%	35,00%	35,00%	3,56%
			R\$ 1.718,08	R\$ 2.004,42	2.004,42	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.824,27	75,00%	25,00%		1,75%
			R\$ 2.118,20	R\$ 706,07		
4.0	FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA CONCRETO/ IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.962,88	60,00%	40,00%		10,54%
			R\$ 10.177,73	R\$ 6.785,15		
5.0	PAREDES E REVESTIMENTO	R\$ 4.576,07	40,00%	60,00%		2,84%
			R\$ 1.830,43	R\$ 2.745,64		
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 1.239,90		100%		0,77%
				R\$ 1.239,90		
7.0	ALAMBRADO	R\$ 42.161,09	25,00%	50,00%	25,00%	26,20%
			R\$ 10.540,27	R\$ 21.080,55	R\$ 10.540,27	
8.0	PISOS	R\$ 11.445,02	25,50%	50,50%	24,00%	7,11%
			R\$ 2.918,48	R\$ 5.779,74	R\$ 2.746,80	
9.0	PINTURA	R\$ 46.628,65		40,00%	60,00%	28,97%
				R\$ 18.651,46	R\$ 27.977,19	
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.528,21			100%	9,03%
					R\$ 14.528,21	
11.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.912,45			100%	1,81%
					R\$ 2.912,45	
Total da Parcela		R\$ 160.944,41	R\$ 41.242,14	R\$ 58.992,93	R\$ 60.709,34	100,0%
Percentual Simples			25,63%	36,65%	37,72%	
Total Acumulado			R\$ 41.242,14	R\$ 100.235,07	R\$ 160.944,41	
Percentual Acumulado			25,63%	62,28%	100,00%	