

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBRA: REFORMA DO ESF AMERICANO
 DURAÇÃO: 60 DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)				%
			15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.167,96	25,60%	25,00%	25,00%	24,40%	4,66%
			R\$ 2.603,00	R\$ 2.541,99	R\$ 2.541,99	R\$ 2.480,98	
2.0	ALVENARIA	R\$ 4.035,50	40,00%	40,00%	20,00%		1,85%
			R\$ 1.614,20	R\$ 1.614,20	R\$ 807,10		
3.0	COBERTURA/FORRO	R\$ 18.515,83		45,00%	55,00%		8,48%
				R\$ 8.332,12	R\$ 10.183,71		
4.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS	R\$ 52.441,66	100%				24,02%
			R\$ 52.441,66				
5.0	PINTURA	R\$ 47.925,73		45,00%	45,00%	10,00%	21,95%
				R\$ 21.566,58	R\$ 21.566,58	R\$ 4.792,57	
6.0	PISO	R\$ 61.117,62			40%	60%	27,99%
					R\$ 24.447,05	R\$ 36.670,57	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	R\$ 19.749,36	33,15%	25,45%	25,50%	15,90%	9,04%
			R\$ 6.546,91	R\$ 5.026,21	R\$ 5.036,09	R\$ 3.140,15	
8.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.415,53				100%	2,02%
						R\$ 4.415,53	
Total da Parcela		R\$ 218.369,19	R\$ 63.205,77	R\$ 39.081,10	R\$ 64.582,52	R\$ 51.499,80	100,0%
Percentual Simples			28,94%	17,90%	29,57%	23,58%	
Total Acumulado			R\$ 63.205,77	R\$ 102.286,87	R\$ 166.869,39	R\$ 218.369,19	
Percentual Acumulado			28,94%	46,84%	76,42%	100,00%	