

Empresa:	INOVE CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	11.322.001/0001-79
Objeto:	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA	Município/UF:	SANTA IZABEL DO PARÁ / PA
Local:	RUA JOÃO PESSOA, SIN° - SANTA IZABEL DO PARÁ/PARÁ	Registro Profissional:	CREA Nº 13.312/PA
BDI	25,00%		
Responsável Técnico:	Nilson Londres de Carvalho		



REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANILHA REPROGRAMADA							
ITEM	DESCRIÇÃO	EXECUTADO PAGO	mar/23		abr/23		mai/23		TOTAL
			15 dias	10,00%	15 dias	10,00%	15 dias	10,00%	
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 18.222,27 70,00%	R\$ 2.603,18 10,00%	R\$ 2.603,18 10,00%	R\$ 2.603,18 10,00%	R\$ 2.603,18 10,00%	R\$ 2.603,18 10,00%	R\$ 7.809,55	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.417,07 93%	R\$ 2.578,88 7%	R\$ 2.578,88 7%				R\$ 2.578,88	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.923,56 23%	R\$ 42.483,27 38%	R\$ 42.483,27 38%				R\$ 84.966,55	
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.884,03 65,04%	R\$ 4.268,78 17,48%	R\$ 4.268,78 17,48%				R\$ 8.537,56	
4	REVESTIMENTOS	R\$ 21.986,19 53,24%	R\$ 13.765,44 15,59%	R\$ 13.765,44 15,59%				R\$ 41.296,32	
5	PINTURA	R\$ 21.030,67 34,48%	R\$ 13.318,31 22%	R\$ 13.318,31 22%				R\$ 39.954,92	
6	COBERTURA	R\$ 139.121,63 97,92%	R\$ 2.955,37 2%	R\$ 2.955,37 2%				R\$ 2.955,37	
7	ESQUADRIAS	R\$ 37.422,11 24,11%	R\$ 58.889,88 38%	R\$ 58.889,88 38%				R\$ 117.779,76	
8	PISO	R\$ 130.120,32 74,31%	R\$ 22.488,87 12,84%	R\$ 22.488,87 12,84%				R\$ 44.977,74	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 1.929,47 100,00%	R\$ 1.929,47 100,00%				R\$ 1.929,47	
10	IMPLANTAÇÃO		R\$ 51.614,52 33%	R\$ 51.614,52 33%				R\$ 154.843,57	
		43,53%	R\$ 51.614,52 28%	R\$ 51.614,52 28%				R\$ 51.614,52	





11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 4.360,20 63,56%	R\$ 2.828,60 18%	R\$ 2.828,60 18%	R\$ 5.657,20
12	RESERVATÓRIO ELEVADO	R\$ 15.327,03 33,39%	R\$ 4.394,20 37%	R\$ 4.394,20 37%	R\$ 8.788,39
13	ESGOTO SANITARIO	R\$ 4.059,49 11,49%	R\$ 6.079,33 44%	R\$ 6.079,33 44%	R\$ 12.158,65
14	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.471,07	R\$ 9.520,96	R\$ 9.520,96	R\$ 19.041,92
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			100% R\$ 1.768,65	R\$ 1.768,65
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		50%	R\$ 50.620,99 62%	R\$ 101.241,97
17	REFORÇO ESTRUTURAL	37,96% R\$ 8.556,99		R\$ 13.983,05 100%	R\$ 13.983,05
18	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 4.828,33 100%	R\$ 4.828,33
19	MURO			R\$ 23.728,95	R\$ 23.728,95
TOTAL DO GERAL (R\$)					R\$ 698.826,80
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 479.902,62	R\$ 239.719,06	R\$ 282.876,32	R\$ 698.826,80
TOTAL (%)		34,30%	40,48%	25,22%	100,00%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 719.621,68	R\$ 1.002.498,00	R\$ 1.178.729,42	R\$ 1.178.729,42
ACUMULADO (%)		61,05%	85,05%	100,00%	100,00%

NILSON
LONDRES DE
CARVALHO
 Assinado de forma digital
 por NILSON LONDRES DE
 CARVALHO
 Dados: 2023.03.24
 17:28:01 -03'00'

NILSON LONDRES DE CARVALHO
 ENGº CIVIL - CREA / PA 13.312 D/PA