



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL		Nº OPERAÇÃO 1067057-67	Nº SICONV 895743/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		MUNICÍPIO / UF SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		REPASSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 61.982,10	INVESTIMENTO 300.732,10	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPO	Licitado / Em Execução	913,5	m²	027/2022	1	300.732,10	-	271.960,34	271.960,34	90,43%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 90,43% )	( 90,43% )	90,43%
							Repasse	238.750,00	-	215.908,22	215.908,22	
							Contrapartida	61.982,10	-	56.052,12	56.052,12	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>300.732,10</b>	-	<b>271.960,34</b>	<b>271.960,34</b>	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

Local

quarta-feira, 1 de março de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: EVANDRO BARROS WATANABE

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS

Profissão: ARQUITETA

CREA/CAU: 285102

ART/RRT: 12831461

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS