



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL		Nº OPERAÇÃO 1067057-67	Nº SICONV 895743/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		MUNICÍPIO / UF SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		REPASSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 61.982,10	INVESTIMENTO 300.732,10	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPO	Licitado / Em Execução	913,5	m²	027/2022	2	300.732,10	271.960,34	28.771,76	300.732,10	100,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(90,43%)	(9,57%)	(100,00%)	100,00%
							Repasse	238.750,00	215.908,22	22.841,78	238.750,00	
							Contrapartida	61.982,10	56.052,12	5.929,98	61.982,10	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	300.732,10	271.960,34	28.771,76	300.732,10	

Acumulado Anterior: 90,43%

Observações:

SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

Local

quarta-feira, 15 de março de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: EVANDRO BARROS WATANABE

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS

Profissão: ARQUITETA

CREA/CAU: 285102

ART/RRT: 12831461

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS