

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO

LOCAL: SANTA IZABEL - PARÁ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)				%
			15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.223,70	100%				12,21%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 956,17	100%				0,77%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 2.889,93	100%				2,32%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.112,59	50%		50%		1,69%
5	COBERTURA	R\$ 27.264,78	100%				21,87%
6	ESQUADRIAS	R\$ 888,64	50%		50%		0,71%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 2.709,31	50%		50%		2,17%
8	FORRO	R\$ 9.047,56	100%				7,26%
9	PINTURAS	R\$ 34.158,95	30%		40%		27,40%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.492,15	40%		60%		5,21%
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 4.058,80	60%		40%		3,26%
12	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.500,00	100%				1,20%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.389,76	100%				12,34%
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.991,06	100%				1,60%
Total da Parcela		R\$ 124.683,42	R\$ 20.126,10	R\$ 11.748,30	R\$ 53.391,14	R\$ 39.417,87	100,00%
Percentual Simples			16,14%	9,42%	42,82%	31,61%	
Total Acumulado			R\$ 20.126,10	R\$ 31.874,40	R\$ 85.265,54	R\$ 124.683,42	
Percentual Acumulado			16,14%	25,56%	68,39%	100,00%	