



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO E VALOR												%	
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 92.585,59	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	6,20%
		R\$	7.749,41	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	R\$ 7.712,38	
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 33.532,66	60,0%	40,0%												2,24%
		R\$	20.119,60	R\$ 13.413,06												
3.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 62.116,51	35,00%	35,00%	30,00%											4,16%
		R\$	21.740,78	R\$ 21.740,78	R\$ 18.634,95											
4.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 16.268,08		50,00%	25,00%	25,00%										1,09%
		R\$		R\$ 8.134,04	R\$ 4.067,02	R\$ 4.067,02										
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 149.053,68				25,0%	25,0%	25,0%	25,0%							9,98%
		R\$				R\$ 37.263,42	R\$ 37.263,42	R\$ 37.263,42	R\$ 37.263,42							
6.0	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 244.890,01			40,15%	40,15%	19,70%									16,39%
		R\$			R\$ 98.323,34	R\$ 98.323,34	R\$ 48.243,33									
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 883,95		100,00%												0,06%
		R\$		R\$ 883,95												
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 241.458,05				26,15%	25,15%	25,00%	23,70%							16,16%
		R\$				R\$ 63.141,28	R\$ 60.726,70	R\$ 60.364,51	R\$ 57.225,56							
9.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 192.558,95					25,16%	24,05%	21,15%	19,15%	10,49%					12,89%
		R\$					R\$ 48.447,83	R\$ 46.310,43	R\$ 40.726,22	R\$ 36.875,04	R\$ 20.199,43					
10.0	PINTURA	R\$ 84.954,88							25,0%	25,0%	25,0%	25,0%				5,69%
		R\$							R\$ 21.238,72	R\$ 21.238,72	R\$ 21.238,72	R\$ 21.238,72				
11.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 26.375,54					40,15%	40,15%	19,70%							1,77%
		R\$					R\$ 10.589,78	R\$ 10.589,78	R\$ 5.195,98							
12.0	DRENAGEM	R\$ 19.534,53						60%	40%							1,31%
		R\$						R\$ 11.720,72	R\$ 7.813,81							
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 43.334,09				28,15%	24,15%	24,15%	23,55%							2,90%
		R\$				R\$ 12.198,55	R\$ 10.465,18	R\$ 10.465,18	R\$ 10.205,18							
14.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 35.458,71						40,15%	40,15%	19,70%						2,37%
		R\$						R\$ 14.236,67	R\$ 14.236,67	R\$ 6.985,37						
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 3.988,21						40,00%	60,00%							0,27%
		R\$						R\$ 1.595,28	R\$ 2.392,93							
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 29.795,24										40,00%	60,00%			1,99%
		R\$										R\$ 11.918,10	R\$ 17.877,14			
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 94.752,14					28,15%	24,15%	24,15%	23,55%						6,34%
		R\$					R\$ 26.672,73	R\$ 22.882,64	R\$ 22.882,64	R\$ 22.314,13						
18.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.495,03							60,00%	40,00%						0,17%
		R\$							R\$ 1.497,02	R\$ 998,01						
19.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 19.966,95							40,00%	60,00%						1,34%
		R\$							R\$ 7.986,78	R\$ 11.980,17						
20.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 2.436,17								100,00%						0,16%
		R\$								R\$ 2.436,17						
21.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	R\$ 28.496,41							40,15%	40,15%	19,70%					1,91%
		R\$							R\$ 11.441,31	R\$ 11.441,31	R\$ 5.613,79					
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 65.555,42								28,25%	24,15%	24,15%	23,45%			4,39%
		R\$								R\$ 18.519,41	R\$ 15.831,63	R\$ 15.831,63	R\$ 15.372,75			
23.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.598,55												100%		0,24%
		R\$												R\$ 3.598,55		
<b>Total da Parcela</b>		<b>R\$ 1.494.089,35</b>	<b>R\$ 49.609,79</b>	<b>R\$ 51.000,26</b>	<b>R\$ 129.621,64</b>	<b>R\$ 147.366,16</b>	<b>R\$ 156.360,41</b>	<b>R\$ 176.938,66</b>	<b>R\$ 226.931,10</b>	<b>R\$ 199.373,89</b>	<b>R\$ 151.274,40</b>	<b>R\$ 98.737,60</b>	<b>R\$ 62.314,62</b>	<b>R\$ 44.560,82</b>	<b>R\$ 100,0%</b>	
<b>Percentual Simples</b>			<b>3,32%</b>	<b>3,41%</b>	<b>8,68%</b>	<b>9,86%</b>	<b>10,47%</b>	<b>11,84%</b>	<b>15,19%</b>	<b>13,34%</b>	<b>10,12%</b>	<b>6,61%</b>	<b>4,17%</b>	<b>2,98%</b>		
<b>Total Acumulado</b>			<b>R\$ 49.609,79</b>	<b>R\$ 100.610,05</b>	<b>R\$ 230.231,69</b>	<b>R\$ 377.597,85</b>	<b>R\$ 533.958,26</b>	<b>R\$ 710.896,92</b>	<b>R\$ 937.828,02</b>	<b>R\$ 1.137.201,91</b>	<b>R\$ 1.288.476,31</b>	<b>R\$ 1.387.213,91</b>	<b>R\$ 1.449.528,53</b>	<b>R\$ 1.494.089,35</b>		
<b>Percentual Acumulado</b>			<b>3,32%</b>	<b>6,73%</b>	<b>15,41%</b>	<b>25,27%</b>	<b>35,74%</b>	<b>47,58%</b>	<b>62,77%</b>	<b>76,11%</b>	<b>86,24%</b>	<b>92,85%</b>	<b>97,02%</b>	<b>100,00%</b>		