



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Proponente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA IZABEL DO PARÁ	Município:	SANTA IZABEL DO PARÁ / PA
Objeto:	REFORMA DA ESCOLA PERGENTINO MOURA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		
Local:	AVENIDA DA REPÚBLICA E RUA 7 DE JANEIRO, Nº 1406, BAIRRO TRIÂNGULO – SANTA IZABEL DO PARÁ/PARÁ		
BDI	22,82%	Data base:	SINAPI ABRIL 2021 - NÃO DESONERADA 2021 SEDOP MARÇO
Responsável Técnico	Maruza Noronha Baptista Amoras	Registro:	CAU: 28510-2 A

REFORMA DA ESCOLA PERGENTINO MOURA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17,47%		19,25%		17,93%		17,67%		16,97%		10,70%		R\$ 7.421,34
		R\$ 1.296,72		R\$ 1.428,44		R\$ 1.330,80		R\$ 1.311,70		R\$ 1.259,65		R\$ 794,03		
1	Serviços Preliminares	100%												R\$ 1.776,78
		R\$ 1.776,78												
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													R\$ 10.001,05
		R\$ 10.001,05												
3	Impermeabilização					100%								R\$ 2.638,25
						R\$ 2.638,25								
4	Esquadrias							45%		45%		10%		R\$ 71.964,23
								R\$ 32.383,90		R\$ 32.383,90		R\$ 7.196,42		
5	Forro e Cobertura	45%		30%		25%								R\$ 223.182,69
		R\$ 100.432,21		R\$ 66.954,81		R\$ 55.795,67								
6	Alvenaria e Revestimento de Paredes													R\$ 64.587,18
				R\$ 14.209,18		R\$ 50.378,00								
7	Piso			7%				53%		40%				R\$ 99.741,44
				R\$ 6.981,90				R\$ 52.862,96		R\$ 39.896,58				
8	Pintura											100%		R\$ 37.553,48
												R\$ 37.553,48		
9	Instalações Elétricas			34%				33%		33%				R\$ 85.634,40
				R\$ 29.115,70				R\$ 28.259,35		R\$ 28.259,35				
10	Instalações Hidrosanitárias			30%		30%				40%				R\$ 21.157,56
				R\$ 6.347,27		R\$ 6.347,27				R\$ 8.463,02				
11	Prevenção e Combate a Incêndio											100%		R\$ 3.683,52
												R\$ 3.683,52		
12	Serviços Diversos											100%		R\$ 11.322,98
												R\$ 11.322,98		
13	Serviços Finais											100%		R\$ 8.954,00
												R\$ 8.954,00		
TOTAL DO GERAL (R\$)														R\$ 649.618,90
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 113.506,76		R\$ 125.037,30		R\$ 116.489,99		R\$ 114.817,92		R\$ 110.262,51		R\$ 69.504,43		R\$ 649.618,90
TOTAL (%)		17%		19%		18%		18%		17%		11%		
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 113.506,76		R\$ 238.544,05		R\$ 355.034,04		R\$ 469.851,96		R\$ 580.114,47		R\$ 649.618,90		
ACUMULADO (%)		17%		37%		55%		72%		89%		100%		