



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ	Nº OPERAÇÃO 1063699-37	Nº SICONV 886786/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTA IZABEL DO PARÁ/PA	REPASSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 9.988,06	INVESTIMENTO 248.738,06	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR	Licitado / Em Execução	934,03	m²	028/2022	3	248.738,06	170.227,06	78.511,00	248.738,06	100,00%	
							(%)	( 100,00%)	( 68,44%)	( 31,56%)	( 100,00%)	
							Repasse	238.750,00	163.391,60	75.358,40	238.750,00	
							Contrapartida	9.988,06	6.835,46	3.152,60	9.988,06	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>248.738,06</b>	<b>170.227,06</b>	<b>78.511,00</b>	<b>248.738,06</b>	<b>100,00%</b>

Acumulado Anterior: 68,44%

Observações:

SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

Local

quarta-feira, 15 de março de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: EVANDRO BARROS WATANABE

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JOEL DA COSTA VIANNA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 0000011994DPA

ART/RRT: 20220733779

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS