



PREFEITURA DE
**SANTA
IZABEL**

Trabalhar o presente. Construir o futuro

Relatório Mensal

Execução de obras e serviços

MÊS: OUTUBRO
ANO: 2023



Execução de obras e serviços

Número do convênio: 189/2022

Objeto da obra: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO FLORESTAL

Nome do contratado: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA-EPP

Modalidade da Licitação: CONCORRÊNCIA

Número do Processo Licitatório: Nº 003/2022

Local da Execução do Projeto: PA 140 - Gov. José Malcher, Nº 1127 - Bairro São Raimundo

Origem do Recurso: SEDOP

Data início da obra: 22/06/2022

Data final da obra: 22/06/2023

Valor total da obra: R\$ 3.302.076,66

Valor total aplicado: R\$ 2.244.100,75

Valor a desembolsar: R\$ 1.057.975,91

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 179.586,99 (BM 07)

Percentual mensal aplicado: 05,43%

Percentual aplicado: 67,96%

Transferências recebidas: R\$ 0,0

Transferências realizadas: R\$ 179.586,99 (BM 07)

Execução de obras e serviços

Número do convênio: 254/2022

Objeto da obra: REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

Nome do contratado: PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

Modalidade da Licitação: CONCORRÊNCIA

Número do Processo Licitatório: Nº 004/2022

Local da Execução do Projeto: Rodovia BR 316 - Santa Izabel do Pará

Origem do Recurso: SEDOP

Data início da obra: 01/07/2022

Data final da obra: 01/07/2023

Valor total da obra: R\$ 5.506.787,54

Valor total aplicado: R\$1.992.092,87

Valor a desembolsar: R\$ 3.514.694,67

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 185.310,09 (BM 06)

Percentual mensal aplicado: 03,36%

Percentual aplicado: 36,17%

Transferências recebidas: R\$ 0,0

Transferências realizadas: R\$ 185.310,09(BM 06)