

Empresa  
AOKI E SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratante  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ZABEL

Outra  
REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE URBANO RUSTICAL NO MUNICÍPIO DE SANTA ZABEL/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09  
CNPJ 05.171.689/0001-76

Contrato nº 186/2022  
Convênio nº 139/2022 - SEDOP  
Valor do Contrato R\$ 3.269.816,84

Prazo de Encargo 20 MESES  
Data Início: 06/10/2022  
Data Término: 22/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO CONTRATO	TOTAL EXECUTADO	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 42.768,25	70,00%	6,66%	6,66%	5,33%	3,62%	2,54%	1,72%	1,51%	1,43%	0,53%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.172,00	95,53%	2,23%	2,23%	2,281,51	1.546,69	1.084,87	737,07	644,88	610,61	228,59	100,00%
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.620.410,94	87,66%	3,56%	5,62%	3.16%	11,95%						100,00%
4	ACADEMIA	R\$ 96.376,53	26,03%	20,00%	20,00%	20,00%	4.345,95						100,00%
5	PLAYGROUND	R\$ 145.502,99	4,48%	25,00%	25,00%	25,00%	20,52%						100,00%
6	ENTRADA DO PARQUE AMBIENTAL	R\$ 249.376,80	70,08%	10,50%	10,50%	8,92%	29.892,24						100,00%
7	BIOCLETÁRIO	R\$ 22.739,17	50,43%	26,00%	23,58%	22.252,83							100,00%
8	PERGOLADO	R\$ 22.390,06	0,00%			50,00%	50,00%						100,00%
9	CHAMANÇIÃO	R\$ 26.852,46	0,00%			11,95,03	11,95,03						100,00%
10	ORQUIDÁRIO	R\$ 141.800,44	81,97%	9,50%	8,58%			26.852,46					100,00%
11	MESAS COBERTAS	R\$ 50.242,35	73,33%	13,33%	13,33%			41.520,96					100,00%
12	MESA DE JOGOS COM BANCO DE CONCRETO	R\$ 13.471,80	100,00%										100,00%
13	MESA DE PIQUELIQUE	R\$ 12.088,90	100,00%										100,00%
14	AMFITEATRO	R\$ 79.670,50	47,83%					52,12%					100,00%
15	ESPAÇO PET	R\$ 65.070,62	18,15%					81,85%					100,00%
16	MÚLTIPLAS ATIVIDADES	R\$ 127.489,52	84,58%					53,261,02					100,00%
17	LANCHONETES	R\$ 263.257,94	53,81%										100,00%
18	POSTO GUARDA MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO	R\$ 191.125,67	141,648,99	52,94%									100,00%
19	BANHEIROS PÚBLICOS	R\$ 85.415,15	101,101,81	42,03%									100,00%
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 27.750,82	29,47%										100,00%
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.893,93	0,00%										100,00%
TOTAL DO CONTRATO		R\$ 3.269.816,84	70,65%	6,59%	6,59%	4,80%	4,35%	2,12%	1,65%	1,44%	1,36%	0,46%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.310.057,89	70,65%	77,23%	83,82%	88,62%	92,97%	95,09%	96,75%	98,18%	99,54%	100,00%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		R\$ 2.310.057,89	70,65%	23,52%	25,35%	26,97%	28,39%	29,89%	31,43%	32,97%	34,49%	35,99%	37,49%

Castanha/PA, 15 de novembro de 2023  
FLAVIANA MASSAMI  
AOKI/2399270263

Flaviana Massami Aoki  
Engª Civil  
CREA 16.135 D/PA  
Email: massami-aoki@hotmail.com

Aoki Souza Engenharia Ltda - Al. José Afonso, 568 - Novo Ermital - Castanha/PA - Fone (91) 3711-5933  
CNPJ 21.250.517/0001-09 - e-mail: contato@formatusengenharia.com.br

