



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 CNPJ 05.171.699/0001-76

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ	Município/UF:	SANTA IZABEL DO PARÁ, PARÁ
Objeto:	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE URBANO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		
Endereço Da Obra:	RODOVIA PA-140, AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 1127, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SANTA IZABEL DO PARÁ, PARÁ		
BDI (%):	29,77%	Data Base:	SEDOP - MAIO 2022 - DESONERADO
Prazo:	10 MESES	Data:	SINAPI - ABRIL 2022 - DESONERADO
Valor:	R\$ 3.302.076,66	Registro Profissional:	CAU:A 28510-2/PA
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO																						
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,53%		12,22%		7,04%		7,50%		8,59%		10,08%		9,21%		11,19%		10,70%		9,93%		R\$ 42.785,95
		R\$ 5.787,95		R\$ 5.226,91		R\$ 3.013,55		R\$ 3.210,99		R\$ 3.677,21		R\$ 4.313,32		R\$ 3.941,96		R\$ 4.788,79		R\$ 4.577,27		R\$ 4.248,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%																				R\$ 31.417,31
		R\$ 31.417,31																				
3	URBANIZAÇÃO	24,50%		24,50%		10,00%		10,00%							10,33%		10,33%		10,33%			R\$ 1.625.176,36
		R\$ 398.168,21		R\$ 398.168,21		R\$ 162.517,64		R\$ 162.517,64							R\$ 167.934,89		R\$ 167.934,89		R\$ 167.934,89			
4	ACADEMIA															50,00%		50,00%				R\$ 37.253,22
															R\$ 18.626,61		R\$ 18.626,61					
5	PLAYGROUND													33,33%		33,33%		33,33%				R\$ 147.001,56
														R\$ 49.000,52		R\$ 49.000,52		R\$ 49.000,52				
6	ENTRADA DO PARQUE AMBIENTAL	4,50%																		31,83%		R\$ 251.588,47
		R\$ 11.321,48																		R\$ 80.089,00		
7	BICICLETÁRIO													100,00%								R\$ 23.034,19
														R\$ 23.034,19								
8	PERGOLADO													100,00%								R\$ 22.683,54
														R\$ 22.683,54								
9	CARAMANCHÃO													100,00%								R\$ 27.410,68
														R\$ 27.410,68								
10	ORQUIDÁRIO											81,00%								19,00%		R\$ 143.905,68
												R\$ 116.563,60								R\$ 27.342,08		
11	MESAS COBERTAS											100,00%										R\$ 50.834,70
												R\$ 50.834,70										
12	MESA DE JOGOS COM BANCO DE CONCRETO											100,00%										R\$ 14.489,00
												R\$ 14.489,00										
13	MESA DE PIQUENIQUE											100,00%										R\$ 12.597,80
												R\$ 12.597,80										
14	ANFITEATRO													100,00%								R\$ 80.453,01
														R\$ 80.453,01								
15	ESPAÇO PET																	50,00%		50,00%		R\$ 66.059,68
																		R\$ 33.029,84		R\$ 33.029,84		

Maruza Baptista
 Maruza Baptista
 Arquiteta
 CAU - A 28510-2

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ	Município/UF:	SANTA IZABEL DO PARÁ, PARÁ
Objeto:	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE URBANO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		
Endereço Da Obra:	RODOVIA PA-140, AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 1127, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SANTA IZABEL DO PARÁ, PARÁ		
BDI (%):	29,77%	Data Base:	SEDOP - MAIO 2022 - DESONERADO
Prazo:	10 MESES		SINAPI - ABRIL 2022 - DESONERADO
Valor:	R\$ 3.302.076,66	Data:	01/06/2022
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional:	CAU:A 28510-2/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO											
16	MULTIPLAS ATIVIDADES					100,00%					R\$ 128.760,32
17	LANCHONETES		25,00%	25,00%			50,00%				R\$ 268.177,80
			R\$ 67.044,45	R\$ 67.044,45			R\$ 134.088,90				
18	POSTO GUARDA MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO					50,00%		50,00%			R\$ 195.407,36
							R\$ 97.703,68		R\$ 97.703,68		
19	BANHEIROS PÚBLICOS								56,00%		R\$ 87.755,92
									R\$ 49.143,32		
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			50,00%							R\$ 30.081,32
				R\$ 15.040,66			R\$ 15.040,66				
21	SERVIÇOS FINAIS									100,00%	R\$ 15.202,79
										R\$ 15.202,79	
TOTAL GERAL (R\$)											R\$ 3.302.076,66
TOTAL DO MÊS (R\$)	R\$ 446.694,95	R\$ 403.395,11	R\$ 232.575,63	R\$ 247.813,74	R\$ 283.794,47	R\$ 332.887,32	R\$ 304.227,58	R\$ 369.583,13	R\$ 353.258,12	R\$ 327.846,60	R\$ 3.302.076,66
TOTAL (%)	13,53%	12,22%	7,04%	7,50%	8,59%	10,08%	9,21%	11,19%	10,70%	9,93%	
ACUMULADO NO MÊS (R\$)	R\$ 446.694,95	R\$ 850.090,07	R\$ 1.082.665,70	R\$ 1.330.479,44	R\$ 1.614.273,91	R\$ 1.947.161,23	R\$ 2.251.388,81	R\$ 2.620.971,94	R\$ 2.974.230,06	R\$ 3.302.076,66	
ACUMULADO (%)	13,53%	25,74%	32,79%	40,29%	48,89%	58,97%	68,18%	79,37%	90,07%	100,00%	


 Maruza Baptista
 Arquiteta
 CAU - A 28510-2